

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	3. Qtl, 2023												4. Qtl, 2023				1. Qtl, 2024				2. Qtl, 2024				3. Qtl, 2024				4. Qtl, 2024				1. Qtl, 2025				2. Qtl, 2025				3. Qtl, 2025				4. Qtl, 2025			
						Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov							
1	Umbau Remise zu 2 Wohneinheiten	568 Tage	Die 08.08.23	Mon 27.10.25																																																	
2	Einholen Nachbarschaftliche Zustimmung Überbauung	60 Tage	Mit 15.01.25	Mit 09.04.25	21AE-10 Tage																																																
3	Entfernen Grünschnitt von Fassade	0 Tage	Fre 28.02.25	Fre 28.02.25																																																	
4	Planung LPH 5	300 Tage	Die 08.08.23	Mit 16.10.24																																																	
5	Ausführungsplanung Architekt	93 Tage	Die 08.08.23	Don 14.12.23																																																	
6	Ausführungsplanung HLS	93 Tage	Die 08.08.23	Don 14.12.23																																																	
7	Ausführungsplanung Elektro	93 Tage	Die 08.08.23	Don 14.12.23																																																	
8	Ausführungsplanung Statik	47 Tage	Die 08.08.23	Mit 11.10.23																																																	
9	Ausführungsplanung Galabau	300 Tage	Die 08.08.23	Mit 16.10.24																																																	
10	Ausschreibung /Vergabe LPH 6-7	235 Tage	Fre 15.12.23	Mon 25.11.24																																																	
11	Ausschreibung KGR 300	15 Tage	Fre 15.12.23	Mon 22.01.24	5;8																																																
12	Ausschreibung KGR 400	15 Tage	Fre 15.12.23	Mon 22.01.24	5;6;7																																																
13	Ausschreibung KGR 500	15 Tage	Don 17.10.24	Mit 06.11.24	5;9																																																
14	LV's KGR 300 Versand/Angebotsrücklauf/Vergabe	125 Tage	Die 23.01.24	Mon 15.07.24	11																																																
15	LV's KGR 400 Versand/Angebotsrücklauf/Vergabe	125 Tage	Die 23.01.24	Mon 15.07.24	11																																																
16	LV's KGR 500 Versand/Angebotsrücklauf/Vergabe	220 Tage	Die 23.01.24	Mon 25.11.24	11																																																
17	Bauausführung LPH 8	171 Tage	Mon 03.03.25	Mon 27.10.25																																																	
18	Einholen Sondernutzungsgenehmigung	35 Tage	Mon 03.03.25	Fre 18.04.25																																																	
19	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mon 21.04.25	Die 22.04.25	18																																																
20	Herstellen Baustrom/Bauwasser	2 Tage	Mon 21.04.25	Die 22.04.25	18																																																
21	Gerüstbau	5 Tage	Mit 23.04.25	Die 29.04.25	14;19																																																
22	Entkernen, Abbruch	10 Tage	Mit 23.04.25	Die 06.05.25	19																																																
23	Rohbau Maurer- und Stahlbetonarbeiten, Stahlarbeiten	45 Tage	Mit 07.05.25	Die 08.07.25	14;21;22																																																
24	Zimmereiarbeiten	20 Tage	Mit 07.05.25	Die 03.06.25	14;23AA;21																																																
25	Dachdeckerarbeiten	20 Tage	Mit 04.06.25	Die 01.07.25	24																																																
26	Fenster	50 Tage	Mit 11.06.25	Die 19.08.25																																																	
27	Werkplanung	10 Tage	Mit 11.06.25	Die 24.06.25	14;23AA+25 Tage																																																
28	Montage	10 Tage	Mit 06.08.25	Die 19.08.25	27EA+30 Tage																																																
29	Fassadenarbeiten	29 Tage	Mit 06.08.25	Mon 15.09.25	28AA;25																																																
30	Innenausbau	65 Tage	Mit 09.07.25	Die 07.10.25	23																																																
31	Innentreppen	45 Tage	Mit 28.05.25	Die 29.07.25																																																	
32	Werkplanung	10 Tage	Mit 28.05.25	Die 10.06.25	23EA-30 Tage																																																
33	Montage	5 Tage	Mit 23.07.25	Die 29.07.25	32EA+30 Tage																																																
34	Haustechnik	96 Tage	Mit 21.05.25	Mit 01.10.25																																																	
35	HLS	96 Tage	Mit 21.05.25	Mit 01.10.25	23AA+10 Tage;1																																																
36	Elektro	96 Tage	Mit 21.05.25	Mit 01.10.25	23AA+10 Tage;1																																																
37	Gerüstdemontage	5 Tage	Die 16.09.25	Mon 22.09.25	29																																																
38	Galabau	25 Tage	Die 23.09.25	Mon 27.10.25	37																																																

Terminplan Picheldorfer Str. 1 Mon 10.02.25	Vorgang		Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Nur Ende		In Arbeit	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externe Vorgänge		Manueller Fortschritt	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Externer Meilenstein			