

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	21	Aug	Sep	4. Ql. 2021	1. Ql. 2022	2. Ql. 2022	3. Ql. 2022	4. Ql. 2022
1	Modernisierung der MFH Hauptstraße 17+19, 21465 Wentorf	271 Tage	Mon 20.09.21	Mon 03.10.22									
2	Baustelleneinrichtung Hauptstraße 17a-c und 19a-c	12,5 Monate	Mon 20.09.21	Fre 02.09.22									
3	000 Vorbereitung Aufmaß Fenster Hauptstraße 17a-c und 19a-c	30 Tage	Mon 20.09.21	Fre 29.10.21									
4	Modernisierung MFH Hauptstraße 17 Block II 21465 Wentorf	216 Tage	Mon 20.09.21	Mon 18.07.22									
5	Abbruch Beton- Maurer- und Stahlbauarbeiten	102 Tage	Mon 20.09.21	Die 08.02.22									
18	Gerüstarbeiten	153 Tage	Die 12.10.21	Don 12.05.22									
20	Fenster und Balkontüren	45 Tage	Don 18.11.21	Mit 19.01.22									
23	Hauseingangstüren - Klingelanlagen - Briefkästen	1 Tag	Mon 29.11.21	Mon 29.11.21									
27	Fassadenarbeiten	102 Tage	Fre 17.12.21	Mon 09.05.22									
29	Dacharbeiten, Abdichtung und Entwässerung	126 Tage	Mon 15.11.21	Mon 09.05.22									
33	Stahlbauarbeiten und Vorstellbalkone	35 Tage	Die 22.03.22	Mon 09.05.22									
35	Aufzüge (UPDOWN) 17a +17 b	66 Tage	Die 19.10.21	Die 18.01.22									
40	Malernarbeiten Treppenhäuser - Kellerfenster	40 Tage	Mit 19.01.22	Die 15.03.22									
45	Kellerdeckendämmung	30 Tage	Mit 13.04.22	Die 24.05.22									
47	Stahlbauarbeiten Kellerniedergänge	16 Tage	Mon 18.04.22	Mon 09.05.22									
50	Gala Arbeiten	21 Tage	Mon 20.06.22	Mon 18.07.22	33								
52	Fertigstellung	0 Min.	Mon 18.07.22	Mon 18.07.22	50								
53	Modernisierung MFH Hauptstraße 19 Block I 21465 Wentorf	184 Tage	Mit 19.01.22	Mon 03.10.22									
54	Abbruch Beton- Maurer- und Stahlbauarbeiten	145 Tage	Mit 19.01.22	Die 09.08.22									
67	Gerüstarbeiten	157 Tage	Die 08.02.22	Mit 14.09.22									
69	Fenster und Balkontüren	45 Tage	Mon 21.03.22	Fre 20.05.22									
72	Hauseingangstüren - Klingelanlagen - Briefkästen	1 Tag	Mon 28.03.22	Mon 28.03.22									
76	Fassadenarbeiten	108 Tage	Mon 18.04.22	Mit 14.09.22									
78	Dacharbeiten, Abdichtung und Entwässerung	126 Tage	Mon 14.03.22	Mon 05.09.22									
82	Stahlbauarbeiten und Vorstellbalkone	35 Tage	Mon 18.07.22	Fre 02.09.22									
84	Aufzüge (UPDOWN) 19a-19b	69 Tage	Die 08.02.22	Fre 13.05.22									
89	Malernarbeiten Treppenhäuser - Kellerfenster	40 Tage	Mon 16.05.22	Fre 08.07.22									
94	Kellerdeckendämmung	30 Tage	Mit 22.06.22	Die 02.08.22									
96	Stahlbauarbeiten Kellerniedergänge	16 Tage	Don 23.06.22	Don 14.07.22									
99	Gala Arbeiten	21 Tage	Mon 05.09.22	Mon 03.10.22	82								
101	Fertigstellung	0 Min.	Mon 03.10.22	Mon 03.10.22	99								

03.10