

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 003538
LV: 04 **Vorsatzbalkone**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	15
1.0.	Abbruch.....	15
1.1.	Vorsatzbalkone.....	17
1.3.	Stundenlohnarbeiten.....	20
	Zusammenstellung.....	21

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003538
 LV: 04 **Vorsatzbalkone**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

1.1. Vorsatzbalkone

Der Bieter hat schon vor Auftragsvergabe nachstehende Eignungsnachweise beizubringen:

1. Den Eignungsnachweis zum Schweißen nach DIN 18800-7 für die angegebenen Arbeiten, jedoch mindestens Klasse C bei Edelstählen .

2. Den Sachkundigenschein nach TRGS 519 Anlage 3 bei asbestbelasteten Schadstoffen.

Fehlende Nachweise führen zum Ausschluss von der Vergabe.

1.1.0. Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle für alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Leistungen, sowie das Herrichten eines gesicherten Materiallagerplatzes, der Gestellung der Aufenthaltsräume für die Beschäftigten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist ebenfalls für die ausreichende Strom- und Wasserversorgung, einschl. aller dazugehörenden Leistungen, verantwortlich. Die Stromversorgung ist nach den geltenden VDE Vorschriften, mit Zwischenzähler bei Anschluss an den Hausanschluss, zu errichten und in ihrem Umfang so anzulegen, dass sie während der gesamten Baumaßnahme für alle daran beteiligten Gewerke ausreichend ist. Die Wasserversorgung ist mit einem Zwischenzähler zu versehen.

Nach Fertigstellung der Maßnahme und Freigabe durch den Bauleiter des AG ist der Baustrom- und Wasseranschluss durch den AN ordnungsgemäß zurückzubauen.

Die Verbräuche sind dem zuständigen Bauleiter schriftlich anzuzeigen.

1,000 psch

1.1.0.0 Prüffähige Statik
 Prüffähige Statik

1,000 psch

1.1.2. Streifenfundament herstellen

Streifenfundamente: ca.2,50m x 0,5 m x 1,5 m (L x B x H) nach statischer Vorgabe aus C25/30 inkl. Bewehrung herstellen. Anschluss an die angrenzende Bauteile über eine Bewegungsfuge mittels Polystyrolämmung d = 2 cm.

Einschließlich aller Erdarbeiten und der Entsorgung des Aushubmaterials.

28,000 St

1.1.3. Fertigbalkon aus Aluminium Rechteckig EG

Fertigung, Lieferung und Montage

von einem Aluminium-Vorstellbalkon im EG, mit den Maßen: ca. 2,25m x 3,51m.

Geländer aufgesetzt, aus eingerahmten VerbundSicherheitsGlas 10 mm, matt weiß.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003538
 LV: 04 **Vorsatzbalkone**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Optional: Vorgestetztes Geländer. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet nach Farbwahl des AG . Anlage: siehe allg. Leistungsbeschreibung. Geländerhöhen nach geserzlichen Vorgaben.	14,000 St
1.1.4.	Belegung Werksteinplatten im EG Lieferung und Verlegung von Werksteinplatten im EG im Bereich Loggia nach Abdichtungsarbeiten (bauseits)	65,000 m ²
1.1.5.	Fertigbalkon aus Aluminium Rechteckig1.OG - 3OG Fertigung, Lieferung und Montage von einem Aluminium-Vorstellbalkon im EG, mit den Maßen: ca. 3,50m x 3,51m. Geländer aufgesetzt, aus eingerahmten VerbundSicherheitsGlas 10 mm, matt weiß. Optional: Vorgestetztes Geländer. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet nach Farbwahl des AG . Anlage: siehe allg. Leistungsbeschreibung. Geländerhöhen nach geserzlichen Vorgaben.	42,000 St
1.1.7.	Sicht- u. Windschutz Seitenblende bzw. Sichtschutz als Aluminiumrahmenkonstruktion, Füllung aus VSG matte Folie. Der Sichtschutz wird auf den seitlichen Handlauf aufgesetzt und an den seitlichen Stützen befestigen. Alle Aluminiumteile sind chromatieren, entfetten und mit einer witterungsbeständigen Pulverlackbeschichtung versehen Breite an die Balkonanlage angepasst.	40,000 St
1.1.8.	Blumenkastenhalter Blumenkastenhalter ca. 1000 mm, pulverbeschichtet, passend zur Geländerkonstruktion fertigen, liefern und montieren.	112,000 St

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung**

Projekt: 003538
LV: 04 **Vorsatzbalkone**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	04	
1.	
	Summe LV	04 Vorsatzbalkone
	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 0,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23