

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 083014
LV: 06-314 **Vorsatzbalkone**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Vorsatzbalkone.....	7
1.1.	Balkonanbau Residenzaue 2-4.....	7
1.2.	Balkonanbau Unterer Schloßhang 1-5.....	10
1.3.	Balkonanbau Fürstättinstr. 31-37.....	13
1.4.	Zusätzliche Kosten.....	15
	Zusammenstellung.....	16

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: 083014
PLZ/Ort:
Straße:

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 06-314 Vorsatzbalkone

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

=====

A1) ALLGEMEINES

Dem Leistungsverzeichnis liegen die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH in der aktuellen Fassung zugrunde.

Für sich auf dieses Leistungsverzeichnis beziehende Beauftragungen gelten die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart. Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden, gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl. Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende Bedingungen:

1. diese "Allgemeine Vorbemerkungen" (A),
2. die sich anschließenden "Allgemeine technische Vorbemerkungen" (B),
3. die sich anschließenden "Besondere technische Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C),
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen Z-VOB/B",
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

Mit Erhalt der Bestellung erklärt der Auftragnehmer, dass von ihm sämtliche gesetzlichen, behördlichen und berufenossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur Ausführung der Leistungen erforderlich sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die der Auftragnehmer das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten, dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist lediglich in schriftlicher Absprache mit dem Auftraggeber erlaubt.

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden z. T. in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.

2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturarbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3) Reparaturen sind sofort, spätestens innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Beauftragung, durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.

4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,
- 3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,
- 4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,
- 5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindendraht und Kleinmaterial sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,
- 6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung
- 7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle; hierzu gehört auch die Beseitigung von Verunreinigungen des Treppenhauses und/oder der Hauszuwegungen,
- 8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.
- 9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind als Nachtrag dem zuständigen Bauleiter vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis des Leistungsverzeichnisses zu kalkulieren. Diese Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den Auftraggeber gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

A4) ABRECHNUNG

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den Auftragnehmer zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des zuständigen Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom Auftragnehmer mit der Schlussrechnung einzureichen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen.

Dabei geben wir innerhalb unseres Leistungsverzeichnisses dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient.

Das Leistungsverzeichnis darf weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden.

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. Die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Fachspezifische Nachweise, z. B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen.

Bei wesentlichen Änderungen z. B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z. B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem Auftragnehmer bei der Durchführung der Arbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er den zuständigen Bauleiter des Auftraggebers hierüber umgehend zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die beim Auftraggeber anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften z. B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderlichen Genehmigungen erlöschen, ist dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den Auftragnehmer gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der Auftraggeber behält sich vor, zu prüfen, ob der Auftragnehmer seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der Auftraggeber Einsicht nehmen in die vom Auftragnehmer nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der Auftragnehmer zu bewirken hat.

Der Auftragnehmer hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des Auftraggebers sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos - auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem Auftraggeber den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des Auftragnehmers unberührt.

B6) BAUSTOFFE UND EINBAUTEILE

Sämtliche Baustoffe und Einbauteile müssen hinsichtlich ihrer Art und ihrer Verarbeitung den bei Ausführung aktuellen DIN-Vorschriften und sonstigen anerkannten bautechnischen Richtlinien entsprechen. In der Regel sind gütegeschützte Baustoffe und Einbauteile zu verwenden. Der Auftraggeber kann einen Gütenachweis für diese Materialien verlangen. Wenn nicht gütegeschützte Baustoffe oder Einbauteile angeboten oder eingebaut werden, hat der Auftragnehmer auf seine Kosten den Gütenachweis zu erbringen. Der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Auftraggeber ist berechtigt, die Verwendung nicht normengerechter oder ungeeignet erscheinender Materialien abzulehnen. Der Auftraggeber ist in begründeten Fällen berechtigt, Materialproben zu entnehmen und prüfen zu lassen.

B7) SCHADSTOFFE. INSBESONDERE ASBEST

Bekanntlich wurde bis in die 1990er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung z. B. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die, bei ungesichertem Umgang, im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern

1. Vorsatzbalkone

Bauvorhaben:
Essen, Fürstbittinstr. 31-37
Residenzaue 2-4
Unterer Schloßhang 1-5

1.1. Balkonanbau Residenzaue 2-4

1.1.10. Balkone 4,00 x 2,50 m

Die Balkone werden nur an die 4 Wohnungen im 1.OG vorgesetzt. Die 4 EG-Wohnungen erhalten Terrassen.

Herstellung, Lieferung und Montage von:
Balkonen, Größe 4,00 x 2,50 m,
Balkone auf zwei Stützen und 2 Wandankern,
inklusive Türschwelle mit Alublech
Ausführung: Balkonbodenbelag aus
Betonwerkstein, rutschhemmende
Oberfläche, Abmessung 400x400mm,
Materialstärke 40mm,
der Betonwerkstein ist im Rastermaß,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	weitgehend ohne Verschnitt verlegt, biegesteife Querverstrebung aus Hohlprofilen dienen zur Aufnahme des Bodenbelags, abgekantete Alu-Bleche als wasserführende Schicht, Untersicht weiß, wasserdicht verschweißte Stahlprofilrahmen 210mm hoch mit seitlich angeschweißten Konsolen zur Stützaufnahme. Die Anlage ist mit Gewindestangen am Baukörper zur Aufnahme der horizontalen Kräfte befestigt. Das Balkongeländer ist auf dem Balkonrahmen montiert, Füllung des Geländers Sicherheitsglas milchig in Glashaltern befestigt. Die eckigen Stützen sind auf die Fundamente geschraubt. Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt und im RAL-Ton 7016 pulverbeschichtet. (Zinkverdickungen und Unebenheiten sind keine Mängel!) Die Entwässerung ab Balkon sowie das Setzen von Fensterbänken erfolgt b a u s e i t s ! Die Kosten für die prüffähig Statik ist im Preis enthalten.				
		4,000	Stck		
1.1.20.	Vorhandenen Loggiaböden Die vorhandenen Loggiaböden im 1.OG mit Betonwerksteinplatten auslegen, Ausführung siehe Position 1.1.10				
		2,000	St		
1.1.30.	Geländererhöhungen Herstellen, liefern und montieren von Geländererhöhungen, als Wind- bzw. Sichtschutz, Größe ca. 2500x1000mm, Ausführung wie Geländer Balkone Postioin 1.1.10				
		4,000	Stck		
1.1.40.	Fundamente Erstellung von Fundamenten gemäß Statik, einschl. Bewehrung,				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
zur Aufnahme der Balkone der Pos. 1.1.10, einschließlich Öffnen der vorhandenen Beläge.					
		8,000	Stck		
1.1.50.	Abdichtung zwischen Balkon und Loggia Abdichtung zwischen Balkon und Loggia bzw. Balkon und WD-Fassade mit einem entsprechenden Abdichtungsprofil.				
		4,000	Stck		
1.1.60.	Abbruch der Loggiabrüstungen Abbruch der Loggiabrüstungen, einschl. der Betonplatte, bündig mit der Fassade, das dabei anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen,einschl. der Entsorgungskosten.				
		2,000	Stck		
Summe 1.1.	Balkonanbau Residenzaue 2-4				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Balkonanbau Unterer Schloßhang 1-5

1.2.10. Balkone 4,00 x 2,50 m

Hinterfront Unterer Schloßhang 5
Vorderfront Unterer Schloßhang 1-3
Herstellung, Lieferung und Montage von:
Balkonen, Größe 4,00 x 2,50 m,
Balkone auf zwei Stützen und 2 Wandankern,
inklusive Türschwelle mit Alublech
Ausführung: Balkonbodenbelag aus
Betonwerkstein, rutschhemmende
Oberfläche, Abmessung 400x400mm,
Materialstärke 40mm,
der Betonwerkstein ist im Rastermaß,
weitgehend ohne Verschnitt verlegt,
biegesteife Querverstrebung aus
Hohlprofilen dienen zur Aufnahme
des Bodenbelags, abgekantete Alu-Bleche
als wasserführende Schicht,
Untersicht weiß,
wasserdicht verschweißte Stahlprofilrahmen
210mm hoch mit seitlich angeschweißten
Konsolen zur Stützaufnahme.
Die Anlage ist mit Gewindestangen am
Baukörper zur Aufnahme der horizontalen
Kräfte befestigt. Das Balkongeländer
ist auf dem Balkonrahmen montiert,
Füllung des Geländers Sicherheitsglas
milchig in Glashaltern befestigt.
Die eckigen Stützen sind auf die
Fundamente geschraubt.
Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt
und im RAL-Ton 7016 pulverbeschichtet.
(Zinkverdickungen und
Unebenheiten sind keine Mängel!)

Die Entwässerung ab Balkon sowie
das Setzen von Fensterbänken
erfolgt b a u s e i t s !

Die Kosten für die prüffähig Statik ist
im Preis enthalten.

8,000 Stck

1.2.20. Balkone wie Position 1.2.10, jedoch EG Balkone Unterer Schloßhang 1 und 3 Vorderfront.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Balkone wie in der Position 1.2.10 beschrieben, jedoch muss die Konstruktion am vorhandenen Erker angepasst werden.				
		4,000	Stck		
1.2.30.	Vorhandenen Loggiaböden Hinterfront Unterer Schloßhang 5 Vorderfront Unterer Schloßhang 1-3 Die vorhandenen Loggiaböden mit Betonwerksteinplatten auslegen, Ausführung siehe Position 1.2.10				
		12,000	Stck		
1.2.40.	Geländererhöhungen Herstellen, liefern und montieren von Geländererhöhungen, als Wind- bzw. Sichtschutz, Größe ca. 2500x1000mm, Ausführung wie Geländer Balkone Position 1.2.10				
		10,000	Stck		
1.2.50.	Fundamente Erstellung von Fundamenten gemäß Statik, einschl. Bewehrung, zur Aufnahme der Balkone der Pos. 1.2.10 und 1.2.20, einschließlich Öffnen der vorhandenen Beläge.				
		11,000	Stck		
1.2.60.	Abdichtung zwischen Balkon und Loggia Abdichtung zwischen Balkon und Loggia bzw. Balkon und WD-Fassade mit einem entsprechenden Abdichtungsprofil				
		12,000	Stck		
1.2.70.	Abbruch der Loggiabrüstungen Vorderfront Unterer Schloßhang 1-3 EG Hinterfront Unterer Schloßhang 5 Abbruch der Loggiabrüstungen, das dabei anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen, einschl. der Entsorgungskosten.				
		8,000	Stck		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
 LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.80.	Abbruch der Loggiabrüstungen Vorderfront Unterer Schloßhang 1-3, Loggien im 1.OG. Abbruch der Loggiabrüstungen, einschl. der Betonplatte, bündig mit der Fassade, das dabei anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen,einschl. der Entsorgungskosten.	4,000	Stck		
Summe 1.2.	Balkonanbau Unterer Schloßhang ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Balkonanbau Fürstättinstr. 31-37				
1.3.10.	Balkone 4,00 x 2,50				
	Hinterfront: Herstellung, Lieferung und Montage von: Balkonen, Größe 4,00 x 2,50 m, Balkone auf zwei Stützen und 2 Wandankern, inklusive Türschwelle mit Alublech Ausführung: Balkonbodenbelag aus Betonwerkstein, rutschhemmende Oberfläche, Abmessung 400x400mm, Materialstärke 40mm, der Betonwerkstein ist im Rastermaß, weitgehend ohne Verschnitt verlegt, biegesteife Querverstrebung aus Hohlprofilen dienen zur Aufnahme des Bodenbelags, abgekantete Alu-Bleche als wasserführende Schicht, Untersicht weiß, wasserdicht verschweißte Stahlprofilrahmen 210mm hoch mit seitlich angeschweißten Konsolen zur Stützaufnahme. Die Anlage ist mit Gewindestangen am Baukörper zur Aufnahme der horizontalen Kräfte befestigt. Das Balkongeländer ist auf dem Balkonrahmen montiert, Füllung des Geländers Sicherheitsglas milchig in Glashaltern befestigt. Die eckigen Stützen sind auf die Fundamente geschraubt. Alle Stahlelemente sind feuerverzinkt und im RAL-Ton 7016 pulverbeschichtet. (Zinkverdickungen und Unebenheiten sind keine Mängel!)				
	Die Entwässerung ab Balkon sowie das Setzen von Fensterbänken erfolgt b a u s e i t s !				
	Die Kosten für die prüffähig Statik ist im Preis enthalten.				
		12,000	Stck		
1.3.20.	Vorhandene Loggiaböden				
	Hinterfront:				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die vorhandenen Loggiaböden mit Betonwerksteinplatten auslegen, Ausführung siehe Position 1.3.10	4,000	Stck		
1.3.30.	Geländererhöhungen Herstellen, liefern und montieren von Geländererhöhungen, als Wind- bzw. Sichtschutz, Größe ca. 2500x1000mm, Ausführung wie Geländer Balkone Postioin 1.3.10	12,000	Stck		
1.3.40.	Fundamente Erstellung von Fundamenten gemäß Statik, einschl. Bewehrung, zur Aufnahme der Balkone der Pos. 1.3.10, einschließlich Öffnen der vorhandenen Beläge.	12,000	Stck		
1.3.50.	Abdichtung zwischen Balkon und Loggia Abdichtung zwischen Balkon und Loggia bzw. Balkon und WD-Fassade mit einem entsprechenden Abdichtungsprofil	12,000	Stck		
1.3.60.	Abbruch der Loggiabrüstungen Hinterfront: Abbruch der Loggiabrüstungen, einschl. der Betonplatte, bündig mit der Fassade, das dabei anfallende Material ist abzufahren und zu entsorgen,einschl. der Entsorgungskosten.	4,000	Stck		
Summe 1.3.	Balkonanbau Fürstäbtissinstr. ..				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Zusätzliche Kosten				
1.4.10.	Krankkosten				
	Kosten für die Kranstellung, einschl. der Kosten für Herstellung eines eventuell erforderlichen Zuweg über die seitliche Wiese, einschl. Rückbau.				
		1,000	psch		
1.4.20.	Technische Hilfsmittel				
	Kosten für die technische Hilfsmittel, z.B. Baustelleneinrichtung, Betonpumpen etc.				
		1,000	psch		
Summe 1.4.	Zusätzliche Kosten				
Summe 1.	Vorsatzbalkone				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Vorsatzbalkone	
1.1.	Balkonanbau Residenzaue 2-4	
1.2.	Balkonanbau Unterer Schloßhang 1-5	
1.3.	Balkonanbau Fürstäbtissinstr. 31-37	
1.4.	Zusätzliche Kosten	
	Summe 1. Vorsatzbalkone	

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 083014
LV: 06-314 Vorsatzbalkone

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	06-314	
1.	Vorsatzbalkone	
	Summe LV 06-314 Vorsatzbalkone	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17